

Checkliste BlowerDoorTest Endabnahme

Die Endabnahme dient dazu, um die Luftdichtigkeit im fertigen Zustand für die Baubehörde und die Wohnbauförderung zu belegen. Für die Endabnahme werden keine Abdichtungsmaßnahmen getroffen, um die Luftdichtheit zu verbessern.

Der richtige Zeitpunkt

Die Messung sollte kurz vor Bezug des Gebäudes durchgeführt werden.

Checkliste zur Vorbereitung des Gebäudes vor einer Endabnahme

- Türen zum unbeheizten Keller schließen
Zuständigkeit: Bauherr
- Innentüren öffnen (Schranktüren bleiben geschlossen)
Zuständigkeit: Bauherr
- Dachbodentreppe und sonstige Luken schließen
Zuständigkeit: Bauherr
- Wärmeerzeuger (Kaminofen, Gasherd, Ethanolofen, ...) in der luftdichten Hülle ausgeschalten
Zuständigkeit: Bauherr
- Abwasserinstallationen: eingebaute Siphons mit Wasser füllen
Zuständigkeit: Bauherr
- Öffnungen von Lüftungsanlagen entweder an den Auslässen in den Räumen oder am Lüftungsgerät abdichten
Zuständigkeit: Installateur, Bauherr
- KEINE** Abdichtungen bei der Endabnahme von
 - Dunstabzugshaube
 - Briefkastenschlitz
 - Rauchfanghinterlüftung
 - Offene Kamin (Kaminzugklappe schließen und Asche entfernen)
 - Kaminofen (wenn möglich Zuluftöffnung schließen)

Objektdaten die zur Messung vom Auftraggeber vorzubereiten sind

- Belüftetes Netto-Innenvolumen _____ m³
Zuständigkeit: Planer, Auftraggeber
- Belüftete Nettogrundfläche _____ m²
Zuständigkeit: Planer, Auftraggeber
- Luftwechselzahl n50 aus dem Energieausweis _____ h⁻¹
Zuständigkeit: Planer, Auftraggeber